

รายงานการกำกับติดตาม

การดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์
อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
www.permpoontrap.go.th

รายงานการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)
องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์

สรุปการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	จำนวนโครงการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโครงการ						จำนวนงบประมาณ ที่เบิกจ่าย
			ดำเนินการ แล้ว	ร้อยละ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ร้อยละ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ร้อยละ	
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๗	๑	๔.๓๕	-		๖	๒๖.๐๙	๔๖๘,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านคุณภาพชีวิต	แผนงานสาธารณสุข	๒	-		-		๒	๘.๗๐	-
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการศึกษา	แผนงานการศึกษา	๙	๑	๔.๓๕	๔	๑๗.๓๙	๔	๑๗.๓๘	๑,๓๑๘,๗๘๖
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑	-		-		๑	๔.๓๕	-
๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๓	๑	๔.๓๔	-		๒	๘.๗๐	๕๐,๐๐๐
๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการ ท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหาร จัดการท้องถิ่นที่ดีตามหลักธรรมาภิ บาล	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑	-		-		๑	๔.๓๕	-
รวม		๒๓	๓	๑๓.๐๔	๔	๑๗.๓๙	๑๖	๖๙.๕๗	๑,๘๓๖,๗๘๖

การดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงานโครงการ			จำนวนงบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยครุฑินทร์ หมู่ที่ ๔	๕๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง
๒.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยถ้ำข้าว หมู่ที่ ๔	๔๙๐,๐๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง
๓.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ่อขยะ-ครูยงค์ หมู่ที่ ๕	๓๘๗,๐๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง
๔.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางซอย ๙ (ลุงเทียน) หมู่ที่ ๖	๒๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	กองช่าง
๕.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวังหมี หมู่ที่ ๓	๔๙๐,๐๐๐	✓	-	-	๔๖๘,๐๐๐	กองช่าง
๖.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสินคณ หมู่ที่ ๓ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๔	๖๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง
๗.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสินคณ-ทอนกรีต หมู่ที่ ๓	๔๙๕,๐๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง
รวม		๓,๒๔๒,๐๐๐	๑	-	๖	๔๖๘,๐๐๐	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านคุณภาพชีวิต

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงานโครงการ			จำนวนงบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑.	โครงการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดและโรคติดต่อในพื้นที่ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๒.	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตำบลเพิ่มพูนทรัพย์	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด
รวม		๕๐,๐๐๐	-	-	๒	-	

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงานโครงการ			จำนวนงบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑.	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	๔๕,๐๐๐	✓	-	-	๔๔,๙๗๒	สำนักปลัด
๒.	โครงการจัดซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน	๔๗,๖๐๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๓.	โครงการจัดซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด	๕๙,๕๐๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๔.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าน้ำหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน)	๑๔,๖๙๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงานโครงการ			จำนวนงบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๕.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่านั่งสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน เหมืองทวด)	๒๓,๗๓๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๖.	โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านวังหิน	๑๔๔,๐๖๐	-	✓	-	๗๕,๙๕๒	สำนักปลัด
๗.	โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านเหมืองทวด	๑๘๐,๐๗๕	-	✓	-	๙๔,๘๑๕	สำนักปลัด
๘.	ค่าอาหารเสริม (นม)	๗๘๒,๐๐๐	-	✓	-	๓๗๘,๕๔๗	สำนักปลัด
๙.	โครงการอุดหนุนเงินสำหรับสนับสนุนอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	๑,๔๔๙,๐๐๐	-	✓	-	๗๒๔,๕๐๐	สำนักปลัด
รวม		๒,๗๔๕,๖๕๕	๑	๔	๔	๑,๓๑๘,๗๘๖	

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงานโครงการ			จำนวนงบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑.	โครงการปรับปรุงเสริมหลังคาต้านหน้า-หลังศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน	๕๑,๐๐๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด
รวม		๕๑,๐๐๐	-	-	๑	-	

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงานโครงการ			จำนวนงบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑.	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีและกีฬา พื้นบ้านตำบลเพิ่มพูนทรัพย์	๑๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๒.	โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๓.	โครงการอนุรักษ์และ สืบสานประเพณีงานลอยกระทง	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด
รวม		๑๗๐,๐๐๐	๑	-	๒	๕๐,๐๐๐	

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงานโครงการ			จำนวนงบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑.	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	กองคลัง
รวม		๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑	-	