



รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยห้วยหยด หมู่ที่ ๔	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๑๕,๐๐๐.๐๐	๒๔ ก.พ ๖๘	๑๐ เม.ย ๖๘	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลเพิ่มพูนทรัพย์	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๓,๘๗๕.๐๐	๖ ส.ค ๖๘	๒๐ ก.ย ๖๘	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตันไทร หมู่ที่ ๑	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๔๗๑,๖๐๐.๐๐	๑ ม.ค ๖๘	๒๗ ก.พ ๖๘	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวังหยี หมู่ที่ ๓	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๔๘๒,๐๐๐.๐๐	๓๐ ม.ค ๖๘	๑๖ มี.ค ๖๘	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอยตันเหรียญ หมู่ที่ ๒	๘๑๔,๑๗๔.๐๐	๘๑๔,๑๗๓.๗๐	๑๒ มี.ค ๖๘	๑๒ มี.ค ๖๘	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖	โครงการบุกเบิกถนนซอยตาแจ็ก หมู่ที่ ๑	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๓๑๔,๐๓๐.๐๐	๑๓ มี.ค ๖๘	๒๔ เม.ย ๖๘	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาเหล็กซอย ๑ หมู่ที่ ๑	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๒,๐๐๐.๐๐	๗ พ.ค ๖๘	๒๑ มิ.ย ๖๘	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
๘	โครงการฝังท่อระบายน้ำ ถนนสายเขาออก หมู่ที่ ๒	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๘,๗๕๐.๐๐	๑๔ พ.ค ๖๘	๒๘ มิ.ย ๖๘	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
๙	โครงการซ่อมสร้างถนนน้ำล้นสายวังหมี หมู่ที่ ๔	๑,๙๔๙,๐๐๐.๐๐	๑,๗๘๘,๕๕๕.๐๐	๒๒ เม.ย ๖๘	๒๑ ก.ค ๖๘	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยป่าแมน ม.๔	๔๙๕,๘๐๐.๐๐	๔๗๗,๐๐๐.๐๐	๒๐ พ.ย ๖๘	๑๙ ม.ค ๖๙	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสมพร ม.๔	๔๙๗,๖๐๐.๐๐	๔๗๑,๕๐๐.๐๐	๙ ต.ค ๖๘	๙ ธ.ค ๖๘	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ่อขยะ - ครูยงค์ ม.๕	๔๑๐,๐๐๐.๐๐	๓๗๗,๐๐๐.๐๐	๒๑ ต.ค ๖๘	๒๐ ธ.ค ๖๘	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนาตรอกหนูน ม.๖	๔๑๔,๐๐๐.๐๐	๓๘๙,๐๐๐.๐๐	๑๔ ต.ค ๖๘	๑๓ ธ.ค ๖๘	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑๔	โครงการบุกเบิกถนนถ้ำเสือ ม.๖	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๔๖๕,๐๐๐.๐๐	๘ ก.ค ๖๘	๒๒ ส.ค ๖๘	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนน้ำล้น คสล.บ้านลุงซ้าย ถ.สาย ห้วยหูน - คลองฉวาง หมู่ที่ ๔	๑,๕๙๔,๗๐๐.๐๐	๑,๕๙๐,๐๐๐.๐๐	๒๑ ต.ค ๖๘	๒๐ มี.ค ๖๙	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๖	โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องประชุมองค์การบริหาร ส่วนเพิ่มพูนทรัพย์	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๖,๐๐๐.๐๐	๒๒ พ.ย ๖๘	๒๐ มี.ค ๖๙	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๗	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตำบลเพิ่มพูนทรัพย์	๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๒,๗๕๐.๐๐	๑ มี.ค ๖๘	๓๐ พ.ค ๖๘	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๘	โครงการป้องกันปัญหายาเสพติดตำบลเพิ่มพูนทรัพย์	๑๐,๐๐๐.๐๐	๓,๒๖๕.๐๐	๑ ก.ค ๖๘	๓๑ ก.ค ๖๘	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๙	ค่าอาหารเสริม (นม)	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๘๕,๔๔๖.๔๕	๑ พ.ย ๖๗	๓๐ ก.ย ๖๘	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๐	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๑ ม.ค ๖๘	๑๑ ม.ค ๖๘	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๒๑	โครงการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน	๑๘๕,๒๒๐.๐๐	๑๘๓,๓๘๔.๐๐	๑ ต.ค ๖๗	๓๐ ก.ย ๖๘	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๒	โครงการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองหวด	๒๒๐,๕๐๐.๐๐	๒๑๒,๖๘๘.๐๐	๑ ต.ค ๖๗	๓๐ ก.ย ๖๘	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน	๑๙,๕๗๕.๐๐	๖,๕๒๕.๐๐	๑ พ.ค ๖๘	๓๑ ส.ค ๖๘	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองหวด	๑๙,๕๗๕.๐๐	๑๑,๗๔๕.๐๐	๑ พ.ค ๖๘	๓๑ ส.ค ๖๘	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๕	โครงการจัดซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน	๔๑,๔๑๒.๐๐	๓๙,๔๔๐.๐๐	๑ มิ.ย ๖๘	๓๐ ก.ย ๖๘	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๖	โครงการจัดซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองหวด	๕๓,๓๐๐.๐๐	๕๓,๒๔๔.๐๐	๑ มิ.ย ๖๘	๓๐ ก.ย ๖๘	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๗	โครงการอุดหนุนเงินสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	๑,๕๘๕,๘๐๐.๐๐	๑,๕๘๐,๑๗๐.๐๐	๑ ต.ค ๖๗	๓๐ ก.ย ๖๘	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๒๘	โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๓ เม.ย ๖๘	๑๓ เม.ย ๖๘	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๙	โครงการค่าใช้จ่ายสำหรับการส่งเสริมกีฬา	๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๙,๕๐๐.๐๐	๑ มี.ค ๖๘	๓๐ ก.ย ๖๘	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๐	โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีงานลอยกระทง	๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๙,๘๐๐.๐๐	๕ พ.ย ๖๘	๕ พ.ย ๖๘	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๑	โครงการประเพณีวันสารทเดือนสิบ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๒ ก.ย ๖๘	๒๒ ก.ย ๖๘	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๒	โครงการตกแต่งรถพยุขชาติเทศบาลงานเงาะโรงเรียนนาสาร	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๔ ก.ค ๖๘	๔ ก.ค ๖๘	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๓	อุดหนุนอำเภอบ้านนาสารโครงการสร้างการมีส่วนร่วมและการรับรู้กิจกรรมวันสำคัญของชาติและการจัดงานรัฐพิธี	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๔ ธ.ค ๖๘	๒๖ ธ.ค ๖๘	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๔	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมควนลุงขำ ม.๔	๒๕๘,๕๐๐.๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	๑ ม.ย ๖๘	๓๐ ก.ค ๖๘	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๓๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสำนักสงฆ์เขาโคก ม.๓	๔๙๗,๖๐๐.๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	๑ ม.ย ๖๘	๓๐ ส.ค ๖๘	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๖	โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	๑ ต.ค ๖๗	๓๐ ก.ย ๖๘	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๗	โครงการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์	๓๐,๐๐๐.๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	๑ ส.ค ๖๘	๓๐ ก.ย ๖๘	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๘	โครงการฝึกอบรมด้านอค์กียเบื่องต้นและแผนอพยพหนีไฟ	๒๒,๐๐๐.๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	๑ พ.ค ๖๘	๓๐ พ.ค ๖๘	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๙	โครงการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดและโรคติดต่อในพื้นที่ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์	๒๐,๐๐๐.๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	๑ ต.ค ๖๗	๓๐ ก.ย ๖๘	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔๐	อุดหนุนเทศบาลตำบลท่าชีโครงการการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อปท.คัพอำเภอบ้านนาสาร	๒๐,๐๐๐.๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	๑ พ.ค ๖๘	๓๑ ก.ค ๖๘	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔๑	อุดหนุนเทศบาลเมืองนาสารโครงการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักศึกษา ประชาชน ท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอบ้านนาสาร	๒๐,๐๐๐.๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	๑ มิ.ย ๖๘	๓๑ ส.ค ๖๘	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๔๒	โครงการแข่งขันกีฬาประจำปีตำบลเพิ่มพูนทรัพย์	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	๑ ก.ค ๖๘	๓๐ ก.ค ๖๘	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔๓	โครงการขยายเขตประปาหมู่ที่ ๑	๗๓,๘๐๐.๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	๑ เม.ย ๖๘	๓๑ ส.ค ๖๘	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔๔	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	๑ ก.ค ๖๘	๓๑ ส.ค ๖๘	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ

ปัญหาอุปสรรค

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการ/แผนงานเป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ มีอยู่อย่างจำกัด สำหรับโครงการ/แผนงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ดำเนินการเอง เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงานให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้ โครงการงาน/แผนงานที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทางหลวงชนบท องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ฯลฯ

ข้อเสนอแนะ

- ๑.ควรพิจารณานำโครงการที่มีอยู่ในแผนมาดำเนินการให้ครบก่อน
- ๒.การใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการจริง ควรสอดคล้องกับงบประมาณที่ตั้งไว้
- ๓.ควรมีการวางแผนและงบประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการให้ใกล้เคียงกับการดำเนินการจริง
- ๔.ควรดำเนินโครงการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงานเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในช่วงระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ